



पचालझरना गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय



पडेशा, कालिकोट
कर्णाली प्रदेश, नेपाल

२०७३

पत्र संख्या : २०८१।८२

चलानी नम्बर: ४९

www.pachaljharanamun.gov.np

Email: pachaljharanagapalika@gmail.com

It: pachaljharanamun@gmail.com

मिति २०८१/०४/१७

११४४ दिल्लागा १२ बिहीबार

विषय : विवरण पठाइएको सम्बन्धमा ।

श्री संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्रालय,
सिंहदरबार, काठमाडौं ।

प्रस्तुत विषयमा तहाँ कार्यालयको मिति २०८१/०४/१४ गते चलानी नं. ०३ को प्राप्त पत्रानुसार आ व २०७७/०७८ मा यस पचालझरना गाउँपालिका र तहाँ मन्त्रालयको लागत साझेदारीमा पर्यटन पूर्वाधार तथा पर्यटन उपज विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत पचालझरना पदमार्ग निर्माणको हाल सम्मको अध्यावधिक विवरण यसै पत्र साथ संलग्न राखि पठाइएको व्यहोरा जानकारीको छ । साथै सोहि प्रगति विवरण अनुसारको रकम तत्काल विनियोजन गरि दिनु हुन पत्र साथ अनुरोध छ ।

बिरेन्द्र बहादुर बर्म

नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

| क्र.स. | विवरण | कैफियत |
|--------|--|--|
| १ | योजनाको नाम | पचालझरना पदमार्ग निर्माण |
| २ | बोलपत्र पश्चात कायम भएको ठेका कबोल अङ्क | ३३२४०५१२.० |
| ३ | मन्त्रालयको लागत रकम | २३२६८३५८.४ |
| ४ | स्थानीय तहको लागत रकम | ९९७२१५३.६ |
| ५ | स्थानीय तहबाट हाल सम्म उक्त कार्यक्रममा खर्च भएको रकम | १२९०००००.० |
| ६ | आ व २०८०/०८१ को निकास | १६०००००.० |
| ७ | हाल सम्मको निकास भएको रकम | ९२७१०००.० |
| ८ | हाल सम्मको भौतिक प्रगति | ९५% |
| ९ | हाल सम्मको वित्तिय प्रगति | ३७% |
| १० | मन्त्रालयबाट निकास भई रकम खर्च नभएको भए सोको विवरण (खर्च हुन नसकेको रकम फिर्ता गरिएको भए सम्बन्धित को ले नि का को सिफारिस) | ४६५३६००.० |
| ११ | आयोजना सम्बन्धमा कुनै उजुरी/विवाद परेको भए सोको विवरण र सो सम्बन्धमा स्थानीय तहबाट लिईएको निर्णय | कुनै पनि विवाद नभएको |
| १२ | म्याद थप गरिएको भए निर्णयको प्रतिलिपी | २०८१/०३/१९ |
| १३ | निर्माण व्यवसायि साँगको सम्झौता पत्र | मिति २०७८ साल असार २३ गतेको सम्झौता पत्र |
| १४ | मन्त्रालयबाट प्रदान गरिएको योजना कार्यन्वयनका लागि सम्बन्धित स्थानी तहलाई लेखिएको पत्रको प्रतिलिपी | पत्र नभेटिएको |
| १५ | आयोजनाको लागि अघावधिक प्रगति प्रतिवेदन र आयोजनालाई निरन्तरता दिन आवश्यक भए नभएको स्पष्ट सिफारिस | यो आयोजना कार्यनयन भइ बुदा नं ८ अनुसार भौतिक प्रगति भइसकेकोले बाँकी निर्माण कार्य सम्पन्न गरि संचालन ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । |
| १६ | आयोजना सम्पन्न भइ भुक्तानी बाँकी भएमा कार्यपालिकाको अनुगमन प्रतिवेदन र कार्यपालिकाले रकम निकासका लागि मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको निर्णय | २०८१/०३/१९ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय |


 नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

१५
 गाउँ कार्यपालिका
 पञ्चाल
 कैलिकोट
 नेपाली प्रदेश, नेपाल
 २०७३



पचालझरना गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय



पडेशा, कालिकोट
कर्णाली प्रदेश, नेपाल
२०७३

पत्र संख्या : २०८१।८२

चलानी नम्बर: २६

www.pachaljharanamun.gov.np

Email: pachaljharanagaupalika@gmail.com

It: pachaljharanamun@gmail.com


मिति २०८१/०४/१३

११४४ दिल्लागा दआइतबार

विषय : रकम निकास गरीदिने सम्बन्धमा ।

श्री संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्रालय,
सिंहदरबार, काठमाडौं ।

प्रस्तुत विषयमा आ.व.२०७७/०७८ मा यस पचालझरना गाउँपालिका र तहाँ मन्त्रालय को लागत साझेदारी पर्यटन पूर्वाधार तथा पर्यटन उपज विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत पचालझरना पदमार्ग निर्माणको लागि सम्पूर्ण प्रकिया अगाडी बढि हाल ९५ % प्रतिगत भौतिक प्रगती भएको हाल सम्म तहाँ मन्त्रालयमा रकम निकास नभइ उक्त निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकोले मिति २०८१/३/१९ गतेको गाउँ कार्यपालिको निर्णय अनुसार उक्त ठेक्काको म्याद १ बर्षको लागि थप गर्ने निर्णय भएकोले एसियाकै अग्लो ३८१ मिटर पचालझरनाको फेद सम्म आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरु पुग्न सजिलो हुनुको साथै आर्थिक आम्दानि पनि हुने भएकोले सो आयोजना निर्माणलाई निरन्तरता दिन आवश्यक भएकोले बाकी रकम रु १५००००००।(अक्षरुपी एक करोड पचास लाख) मात्र रकम विनियोजन गरिदिनु हुन अनुरोध छ ।



बिरेन्द्र बहादुर बर्म

नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



पञ्चालझरना गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय



पत्र संख्या : २०८१/१०८२
चलानी नम्बर: ०६

पडेश्वा, कालिकोट
कर्णाली प्रदेश, नेपाल

www.pachaljharanamun.gov.np
Email: pachaljharanamun@gmail.com
ho.pachaljharanamun@gmail.com

२०७३
पञ्चालझरना गाउँपालिका
पडेश्वा कालिकोट
कर्णाली प्रदेश, नेपाल
२०७३

मिति २०८१/१०४/४
११४४ दिवलाथ्व १३ शुक्रवार

विषय: आयोजनाको म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा ।

श्री सी एम मंगलदीप स्लेट जे.भि.
सुविधानगर, काठमाडौं ।

प्रस्तुत विषयमा यस पञ्चालझरना गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०८१/०३/१९ गते र मिति २०८१/०३/२० गतेको गाउँ सभाको निर्णय अनुसार यस पञ्चालझरना गाउँपालिकाको पञ्चालझरना पदमार्ग निर्माण ठेक्का नं. PRM/PPCP/NCB/11/077/078 को मिति २०८१ श्रावण १ गते देखि मिति २०८२ असार २० गते सम्म दोस्रो पटक म्याद थप गरिएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

राम बहादुर भण्डारी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

पञ्चालझरना गाउँपालिका
प्रमाणित प्रतिरिप्टो

नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



Agricultural Development Bank Ltd.

कृषि विकास बैंक लिमिटेड

(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'क' वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त संस्था)



प.सं.....
च.नं.०२०४

शाखा कार्यालय, कालिमाटी



फोन: ०१४२०३०३८
फ्याक्स: ०१४२००२८४
ईमेल: kalimati.banking@adbl.gov.np
मिति: २०८०/०३/३१

श्री पचालभरना गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
पडेक्षा, कालिकोट, कर्णालि प्रदेश, नेपाल।

बिषय : कार्य सम्पादन जमानत नं.पि.वि.१०३/०१९५/४७९५/२१, रु.४५,८४,०१३/- को रकम थप/घट तथा म्याद थप सम्बन्धमा।

महाशय,

उपरोक्त सम्बन्धमा हाम्रो जमानीपत्रमा अनुरोधक श्री सि.एम/मंगलदिप/स्लेट जे.भि.बाट मिति २०८०/०३/३१ मा अनुरोध भए बमोजिम देहायको संकेत चिन्ह (✓) अङ्कित दफामा उल्लेखित कुरा संशोधन गरी सूचना गर्दछौं।

(✓) कार्य सम्पादन जमानत नं. पि.वि.१०३/०१९५/४७९५/२१, रु.४५,८४,०१३/- को म्याद २०८२/०४/२० सम्म थप गरिएको छ।


मूल जमानिको रकममा रु. थप/घट गरी जमानिको जम्मा रकम रु कायम गरिएको छ।


उपरोक्त संशोधन बाहेक मूल जमानिपत्रमा उल्लेखित अन्य शर्तहरू यथावत कायम रहने छन्। कृपया यस संशोधन-पत्र मूल जमानिपत्रसंग सम्बन्धित एवं अभिन्न अङ्ग भएकोले सोहि मूल जमानिपत्रसंग संलग्न राख्नुहोला।


कृपया बैंक जमानतको यो नविकरण प्रति प्राप्त गरी समर्थन गर्नुहोला।


बोधार्थ:

श्री सि.एम/मंगलदिप/स्लेट जे.भि.
काठमाडौं, नेपाल।


.....
तयार गर्ने


.....
चेक गर्ने


.....
अधिकारिक दस्तखत
शाखा प्रबन्धक


नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

पचालभरना गाउँपालिका
प्रमाणित प्रति

वेडक संख्या: १३/२०८०/६९

समय: विहान ११ बजे

वेडक माडे कार्यपालिका

मिति: २०८१/०३/१९

स्थान: गाउँपालिकाको वेडक हल

अध्यक्षता: देवराज शाही (गाउँपालिका अध्यक्ष)

| उपस्थिति | | | |
|---------------|---------|---|-------------------------|
| हस्ताक्षर | क्र.सं. | नाम थर | पद |
| | १ | श्री देवराज शाही | अध्यक्ष |
| | २ | श्री अन्किना बम | उपाध्यक्ष |
| | ३ | श्री बृषु सुहार | बडा अध्यक्ष - १ |
| | ४ | श्री करविरे कामी | बडा अध्यक्ष - २ |
| | ५ | श्री मान बहादुर भण्डारी एडी | का.वा.बडा अध्यक्ष - ३ |
| | ६ | श्री अनुरुप रोकाया | बडा अध्यक्ष - ४ |
| | ७ | श्री भक्त बहादुर बम | बडा अध्यक्ष - ५ |
| | ८ | श्री प्रभुजन संज्याल | बडा अध्यक्ष - ६ |
| | ९ | श्री कल बहादुर ऐडी | बडा अध्यक्ष - ७ |
| | १० | श्री जयराम टमरा | बडा अध्यक्ष - ८ |
| | ११ | श्री ललितजङ्ग बहादुर शाही | बडा अध्यक्ष - ९ |
| | १२ | श्री रत्न विश्वकर्मा | कार्यपालिका सदस्य |
| | १३ | श्री सुनसरा शाही | कार्यपालिका सदस्य |
| | १४ | श्री गङ्गे सार्की | कार्यपालिका सदस्य |
| | १५ | श्री रुपसा बोगटी | कार्यपालिका सदस्य |
| | १६ | श्री अमृता कठायत | कार्यपालिका सदस्य |
| | १७ | श्री बानुपुरा सार्की | कार्यपालिका सदस्य |
| | १८ | श्री राम बहादुर भण्डारी | प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत |
| अन्य उपस्थिति | | | |
| | १ | | |
| | २ | | |
| | ३ | | |
| | ४ | | |
| | ५ | | |
| | ६ | | |
| | ७ | | |
| | ८ | | |

पञ्चालक्षरना गाउँपालिका
प्रमाणित प्रतिस्विती

नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



| | | | | | | |
|----|--|---|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| | परियोजनाको प्राविधिक सहयोग तथा सहजीकरणमा पूर्वाधार आयोजना मर्मत सम्भार सम्बन्धी कार्यविधि यस गाउँपालिकाको कार्यपालिकाद्वारा अनुमोदन भई मर्मत सम्भार कोषको स्थापना गरि गाउँपालिकामा रहेका पूर्वाधारको साना तिना मर्मत सम्भारका क्रियाकलापहरु भइरहेको र यस क्रमलाई निरन्तरता दिने | | | | | |
| ९ | रकम भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा । | | | | | |
| | पचालझरना गाउँपालिका अन्तरगत चालु आर्थिक वर्षमा भएका तपसिल बमोजिमका आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको रकम भुक्तानी गर्ने: | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> पचालझरना आधारभुत अस्पताल निर्माणको लागि डिपिआर निर्माण तथा स्वायल टेस्टको कार्य अगाडी बढाएकोमा उक्त रकम भुक्तानी दिने । संघीय विशेष अनुदान अन्तरगत पचालझरना गुणस्तरिय शिक्षा तथा आइसिटि ल्याबको ठेक्का आव्हान भइ भुक्तानी दिइएकोमा भुक्तानी अनुमोदन गर्ने । | | | | | |
| १० | ठेक्का म्याद थप सम्बन्धमा । | | | | | |
| | पचालझरना गाउँपालिका अन्तरगत विभिन्न कारणले तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकेका तपसिल बमोजिमका ठेक्का आयोजनाहरुको म्याद थप गर्ने: | | | | | |
| | क्रसं | ठेक्का आयोजनाको नाम | ठेक्का नं | निर्माण कम्पनी | म्याद थप गर्नुको कारण | कैफियत |
| | १ | पदमार्ग निर्माण पचालझरना ३ | PRM/PPCP /KKT/NCB /11/2077 2078 | मंगलदिप स्टेट जेभि | बजेट अभाव | २०८२ असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने । |
| | २ | कुलमुल नैरी डुंग्री हुदै आरुखाडा सिचाई कुलो निर्माण | PRM/CKNDALP/KKT /NCB/04/078/079 | विकास/ अभियान जेभि | बजेट अभाव | २०८२ असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने । |
| | कुलमुल नैरी डुंग्री हुदै आरुखाडा सिचाई कुलो निर्माण ठेक्का आयोजनाको पेस्टिक फछ्यौट नभएको र चालु आर्थिक वर्षमा उक्त शिर्षकमा बजेट विनियोजन नभएकोले बजेट विनियोजनको लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने, पेस्टिक फछ्यौटको लागि कर लगायतका | | | | | |

पचालझरना गाउँपालिका
प्रशासकीय अधिकारी

लि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी



पचालझरना गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
पडेक्षा, कालीकोट
कर्णाली प्रदेश, नेपाल



पत्र संख्या : २०७८/०७९
चलानी नम्बर: ८३५०

Email: ito.pachaliharanamun@gmail.com / pachaliharnagaupalika@gmail.com
Website: pachaljharanamun.gov.np

मिति २०७८।०८।२९

विषय : रकम निकास गरिदिने बारे ।

श्री संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौं ।

प्रस्तुत विषयमा तहाँ मन्त्रालयबाट पर्यटन पुर्वाधार निर्माण तथा उपज विकास साझेदारी आयोजनामा यस पचालझरना गाउँपालिकाको पर्यटन पदमार्ग निर्माणको लागि ठेक्का सम्झौता भइ निर्माण कार्य अगाडि बढीरहेकोले पहिलो किस्ता रकम निकास गरिदिनु हुन अनुरोध छ ।

शिवकुमार सौदेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
प्रमुख प्रशासक

पचालझरना गाउँपालिका
प्रमाणित प्रतिलिपि

ति.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



पचालझरना गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

पडेशा, कालीकोट

कर्णाली प्रदेश, नेपाल

२०७३ कालीकोट
कर्णाली प्रदेश, नेपाल



पत्र संख्या : २०८०/०८१

चलानी नम्बर: ११६

मिति २०८०।४।१६

विषय : रकम निकास गरिदिने सम्बन्धमा ।

श्री संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्रालय
(योजना तथा वैदेशिक सहायता शाखा)
सिंहदरबार, काठमाडौं ।

प्रस्तुत विषयमा आ व २०७७/०७८ बाट बहुवर्षिय रूपमा तहाँ मन्त्रालय र यस पचालझरना गाउँपालिकाको (70-30) प्रतिशत लागत साँझेदारीमा निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको पचालझरना पदमार्ग (Trail route) को हाल सम्मको प्रगति विवरण सहित रकम रु १,५०,०००००। (अक्षरूपी एक करोड पचास लाख) मात्र रकम निकास गरिदिनु हुन अनुरोध छ ।

पचालझरना गाउँपालिका
प्रमाणित प्रतिलिपी

नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

परेग बहादुर शाही


नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजनाको प्रगति विवरण

प्रगति विवरण पेश गरेको मिति: ४/१५/२०२०

- ब.उ.शि.नः ३६४०११११
- १ स्थानीय तहको नामः पचालझरना गाउँपालिका पडेसा कालिकोट
- २ स्थानीय तहको कोडः ८०६६४५०३३००
- ३ जिल्लाः कालिकोट
- ४ लागत अनुमान(रु.) ४७५०००००।
- ५ निर्माणको हालसम्मको प्रगतिः ९०%
- ६ निर्माण व्यवसायीको नाम, ठेगानाः CM/ Mangaldeep /Slate JV
- ७ ठेकाको सुरु सम्झौता रकम (रु.) ३३,२४०,४११.६४
- ८ बेरीएसन भएको थप सो सहितको संबन्धीता रकम (रु.) ३/१४/२०२१
- ९ सम्झौता मितिः ३/२३/२०१८
- १० सम्पन्न हुने मितिः ११/३०/२०१९
- ११ म्याद थप सहित सम्पन्न हुने मितिः
- १२ प्रशासकीय भवन निर्माणको लागि हालसम्म विनियोजित रकम र खर्च विवरण (श्रोतका आधारमा)




| क्र.सं. | वा.ब. | योजनाको नाम | प्रदेश | | संघ (स्थानीय पूर्वाधार विभाग) | | स्थानीय तह | | (रकम रु. हजारमा) | |
|---------|---|--|-----------|------|-------------------------------|------|------------|------|------------------|-------|
| | | | विनियोजित | खर्च | विनियोजित | खर्च | विनियोजित | खर्च | विनियोजित | खर्च |
| २०७७-७८ | | पचालझरना पर्यटन निर्माण (PRM/PPCR/KKT/NCB/११/२०७७/०५८) | | | | | | | | |
| २०७८-७९ | | | | | | | | | | |
| २०७९-८० | | | | | | | | | | |
| जम्मा | | | | | | | | | | |
| १३ | हाल सम्मको कुल खर्च रकम (रु.) | | | | | | | | | १,०७१ |
| १४ | हाल सम्मको कुल वित्तीय प्रगति(प्रतिशत)- | | | | | | | | | ६,००० |
| १५ | हाल सम्मको कुल भौतिक प्रगति (प्रतिशत)- | | | | | | | | | ३,०७१ |
| १६ | वा.ब ०८०/०८१ मा खर्च हुने कुल रकम रु- | | | | | | | | | ३,०७१ |
| १७ | वा.ब ०८०/०८१ मा सम्पन्न हुने-नहुने- | | | | | | | | | ६,००० |
| १८ | कैफियत (बन्ध कुनै विवरण बुलाउनुपर्ने भएमा)- | | | | | | | | | १,०७१ |


५/१५

नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

गाउँपालिका ३० प्रतिशत लागत सञ्चालनको सबै रकम भुक्तानी भइसकेको ।



नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



पचालझरना गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
पडेक्षा, कालीकोट
कर्णाली प्रदेश, नेपाल



पत्र संख्या : २०७९/०८०

२०७३

चलानी नम्बर: ९०५६

मिति २०८०/०३/२६

विषय : कार्य सम्पादन जमानी (PBG) पत्र सम्बन्धमा ।

श्री कृषि विकास बैंक शाखा
कालिमाटी, काठमाडौं ।

प्रस्तुत विषयमा यस पचालझरना गाउँपालिका कालिकोटद्वारा संचालित ठेक्का नं
PRM/PPCP/KKT/NCB/11/2077/078 को प्रायोजनका लागि तहाँ बैंकबाट मिति २०८०।०२।३१
मा जारी भएको रु ४५,८४,०९३। बराबरको कार्यसम्पादन जमानी (PB103/0195/47/95/21)
पत्रको म्याद मिति २०८०/०४/३० सम्म रहेकाले उक्त कार्यसम्पादन जमानीपत्रको म्याद मिति
२०८२/०४/२० सम्मको कायम गरिदिनु हनु अनुरोध छ ।

बोधार्थ:

श्री सि एम मंगलदीप स्लेट जे भी काठमाडौं ।

पुर्ण बहादुर विक

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

पुर्ण बहादुर विक
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

पचालझरना गाउँपालिका
प्रमाणित प्रतिलिपी

नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

☎ 9848197233 (अध्यक्ष)

9858322071 (प्र.प्र.अ)

9858322072 (योजना शाखा)

9858322073 (IT officer)

www.pachaljharanamun.gov.np, Email: pachaljharanagaupalika@gmail.com / ito.pachaljharanamun@gmail.com



पचालझरनागाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
पडेक्षा, कालीकोट
कर्णाली प्रदेश, नेपाल



पत्र संख्या : २०७९/०८०

टिप्पणी आदेश

टिप्पणी आदेश नं :

मिति २०८०/०३/२४

श्री गाउँपालिकाको अध्यक्ष ज्यु,
पचालझरना गाउँपालिकाको कार्यालय
पडेक्षा, कालीकोट ।

प्रस्तुत विषयमा आ.ब. २०७७।७८ मा यस पचालझरना गाउँपालिका र श्री संस्कृति पर्यटन मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौंको (३०-७०) प्रतिशत लगानीमा निर्माण हुने पचालझरना पदमार्ग निर्माणको लागि ठेक्का नं PRM/PPCP/KKT/NCB/11/2077/078 को निर्माण कार्यको लागि मिति २०७८/३/२३ यस पचालझरना गाउँपालिका र श्री C.M- Mangaldeep- Slate J/V Kathmandu Nepal बिच सो आयोजना निर्माणको लागि कबोल ल.ई. ३,३२,४०४९९.६४। (अक्षरूपी तिन करोड बत्तिस लाख चालिस हजार चार यस एघार रुपैया चौसठ्ठी पैसामा) यस पचालझरना गाउँपालिकाले व्यहोर्नु पर्ने रकम रु १०००००००। (अक्षरूपी करोड रुपैया मात्र) र श्री संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौं २,३२,६८३५८.९५। (अक्षरूपी दुइ करोड बत्तिस लाख अठसठ्ठी हजार तिन सय अन्ठाउन रुपैया पन्ध्र पैसा) निकास गर्नु पर्नेमा हाल सम्म दुइ किस्ता गरि श्री संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्रालयले रकम रु ७६७१०००। (अक्षरूपी छयाहत्तर लाख एकहत्तर हजार मात्र) निकास गरेको र थप निकास दिनु पर्ने रकम रु १,५६,६८,३५८.९५। (अक्षरूपी एक करोड छपन्न लाख अठसठ्ठी हजार तिन सय अन्ठाउन हजार पन्ध्र पैसा) समयमै निकास गरेको र पहिलो पटक गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७९/११/२५ गतेको निर्णय नं ५ अनुसार निर्माणाधिन ठेक्काको म्याद मिति २०८०/३/३० गते सकिएकोले सो निर्माण कम्पनीको मिति २०८०/२/३१ को निवेदन अनुसार मिति २०८०/०४/०९ गते देखि मिति २०८१/०३/२० गते सम्म हुने गरि दोस्रो पटक म्याद थप गरि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई रकम निकासको लागि जानकारी गराउन मनासिव देखिएकोले यो टिप्पणी निणार्थ पेश गर्दछु । साथै माथि उल्लेखित आयोजनाको लागि हाम्रो गाउँपालिकाको साँझेदारी रकम सबै निकास गरिसकेको व्यहोरा अनुरोध छ ।

[Signature]

पचालझरना गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
पडेक्षा, कालीकोट

[Signature]
नि.प्र.मु.स. प्रशासकीय अधिकृत

[Signature]
६१५५६३
पेश गर्ने

पुर्ण बहादुर वि.स.
मुख्य प्रशासकीय अधिकृत

[Signature]
देवराज शाही
अध्यक्ष



नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
महालेखा नियन्त्रक कार्यालय

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय

पत्र संख्या : २०८०/८१
चलानी नं. : २१

कालीकोट

मिति:-२०८०/०८/१४

विषय:- निकास प्रमाणित गरिएको सम्बन्धमा ।

श्री संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालय,
सिंहदरबार, काठमाण्डौ ।

प्रस्तुत विषयमा पचालझरना गाउँपालिकाको शर्त अनुदान अन्तर्गत पचालझरना पदमार्ग निर्माण कार्यक्रमको आ.व. ०७७/७८ देखि ०७९/८० सम्मको वार्षिक बजेट र निकास तपशिल बमोजिम रहेको ब्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

तपशिल-

| सि.नं. | आ.व. | वार्षिक बजेट (रु.) | निकास (रु.) | कैफियत |
|--------|--------|--------------------|-------------|--------|
| १ | ०७७/७८ | ४६५३६००.०० | ०.०० | |
| २ | ०७८/७९ | ३०७०९८०.०० | ३०७०९८०.०० | |
| ३ | ०७९/८० | ४६०००००.०० | ४६०००००.०० | |

पचालझरना गाउँपालिका
प्रमाणित प्रतिलिपी

नि.प्रमुख

०८/१४
(मान बहादुर बुढा)
नि.कोष नियन्त्रक
निकासा कोष नियन्त्रक



पचालझरना गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय



पडेशा, कालिकोट
कर्णाली प्रदेश, नेपाल

पत्र संख्या : २०७७/८९
चलानी नम्बर: ५३८

www.pachaljharanamun.gov.np
Email: pachaljharanagaupalika@gmail.com
fto.pachaljharanamun@gmail.com

मिति २०८०।८।१७

विषय: रकम निकास गरिदिने सम्बन्धमा ।

श्री संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्रालय,
(योजना तथा बैदेशिक सहायता शाखा)
सिंहदरवार, काठमाडौं ।

प्रस्तुत विषयमा आ.ब.२०७७।०७८ बाट बहुबर्षिय रुपमा तहाँ मन्त्रालय र हाम्रो यस पचालझरना गाउँपालिकाको (70-30) प्रतिशत सहलगानीमा निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको पचालझरना पदमार्ग (Trail Route) को लागि तहाँ मन्त्रालयबाट सो आयोजनाको लागि आ.ब. २०७७।०७८ मा बिनियोजन भएको रकम रु ४६,५३,६००। (अक्षरुपी छयाली लाख त्रिपन्न हजार छ सय) मात्र रकम निकास नभइ फ्रिज भएकोले सो रकमका साथै पेश भएको कार्यप्रगतिको आधारमा माग भए बमोजिमको रकम निकास गरिदिनु हुन सिफारिसका साथ अनुरोध छ ।

K. B. B. B.

कमल बहादुर बम

योजना तथा प्रशासकीय अधिकृत

कमल बहादुर बम
प्रशासन तथा योजना अधिकृत
(अधिकृत सार छटौं)

पचालझरना गाउँपालिका
प्रमाणित प्रतिपत्र

AM

नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



पचालझरना गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय



पत्र संख्या २०७७/०७८
चलानी नम्बर: २१९०८

www.pachaljharanamun.gov.np
Email: pachaljharanagaupalika@gmail.com
fo.pachaljharanamun@gmail.com

मिति : २०७८/०३/२४

विषय : कार्यादेश सम्बन्धमा ।

श्री CM-MANGALDEEP-SLATE J/V
काठमाडौं

प्रस्तुत विषयमा यस कार्यालयबाट आ.व. २०७७/०७८ बाट निर्माण सञ्चालन हुने बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी मिति २०७८/०१/२८ को सुचना अनुसार ठेक्का नं. PRM/PPCP/KKT/NCB/11/2077/2078 मा तपाईंको बोलपत्रको कबोल भ्याट पि.एस सहितको अंक रु.३,३२,४०,५११।६४ स्वीकृत भई मिति २०७८/०३/२३ गते यस कार्यालय र श्री CM-MANGALDEEP-SLATE J/V, काठमाडौं बिच संझौता भई सकेको हुँदा सोही अनुरूप निर्देशन अनुसार कार्य अगाडी बढाउनु हुन जानकारी गराईन्छ । संझौता भएको मिति देखी २०७९/११/३० गते भित्र उक्त ठेक्काको संझौता अनुरूप सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरि यस कार्यालयलाई हस्तान्तरण गनुपर्ने ब्यहोरा समेत जानकारीका लागि अनुरोध छ र निर्माण कार्यको नियमित रुपमा सञ्चालन गरी सो को साप्ताहिक प्रगति विवरण साईट इन्चार्ज मार्फत कार्यालयमा उपलब्ध गराउनुहुन जानकारी गराईन्छ ।

शिवकुमार पौडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

पचालझरना गाउँपालिका
प्रशासित प्रतिस्पर्धी

नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



Pachaljharana Rural Municipality
Office of the Rural Municipal Executive

Padechha, Kalikot
Karnali Province, Nepal



THIS AGREEMENT made on the 7th July 2021 (2078 Ashad 23) Executive Office of the Pachaljharana Rural Municipality Padechha, Kalikot (hereinafter "the Employer"), of the one part, and CM-MNAGALDEEP-SLATE J/V, Kathmandu representative (hereinafter "the Contractor"), of the other part.

WHEREAS the Employer desires that the Works known as Pachaljharana Padmarga (Trail Route) Construction Project Contract No: PRM/PPCP/KKT/NCB/11/2077/078 should be executed by the Contractor, and has accepted a Bid by the Contractor for the execution and completion of these Works and the remedying of any defects in the sum of NRs 3,32,40,511.64 (Three Crore Thirty Two Lakh Forty Thousand Five Hundred Eleven Rupees Sixty Four Rupees) (including all the taxes PS and VAT) (hereinafter "the Contract Price") The Intended Completion Date for the whole of the Works shall be : till 2079/11/30.

The Employer and the Contractor agree as follows:

- In this Agreement words and expressions shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the Contract documents referred to.
- The following documents shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement.

| | |
|--|-------------------------------|
| a. the Letter of Acceptance; | e. Bills of Quantities (BOQ); |
| b. the Letter of Bid; | f. the Specification; |
| c. the Special Conditions of Contract; | g. the Drawings; |
| d. the General Conditions of Contract; | h. the Activity Schedules |
- In consideration of the payments to be made by the Employer to the Contractor as indicated in this Agreement, the Contractor hereby covenants with the Employer to execute the Works and to remedy defects therein in conformity in all respects with the provisions of the Contract.
- The Employer hereby covenants to pay the Contractor in consideration of the execution and completion of the Works and the remedying of defects therein, the Contract Price or such other sum as may become payable under the provisions of the Contract at the times and in the manner prescribed by the Contract.

IN WITNESS whereof the parties hereto have caused this Agreement to be executed in accordance with the laws of Nepal on the day, month and year indicated above.

Contractor
Signature:
Name : Manoj Kumar Tamang
Designation : Managing Director
Date : 2078- 03-23


Witness
Signature:
Name : Mahesh Rai
Date : 2078- 03-23

Employer
Signature:
Name : Shiva Kumar Paudyal
Designation : Administrative Officer
Date : 2078- 03-23

Witness
Signature:
Name : Biplove Bhatta
Designation : Engineer
Date : 2078- 03-23

मि. प्रमोद प्रशार्की अधिकारी

पञ्चासकरना गाउँपालिका
प्रमाणित प्रतिलिपि



शिवकुमार पौडेल
प्रशासकीय अधिकारी



Agricultural Development Bank Ltd.

कृषि विकास बैंक लिमिटेड

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट क.सं.मा दर्तासमेत पञ्जीकरण गरिएको



प.स. :
च.न. : ८५५

शाखा कार्यालय,
कालिमाटी
मिति : २०७८।०३।२३

श्री पंचालभरना गाउँपालिका
गाउँपालिकाको कार्यालय
कर्णालि प्रदेश, नेपाल ।

पंचालभरना गाउँपालिका
प्रमाणित प्रतिस्वीकृति

नि.प्रमुख प्रशासक

विषय कार्यसम्पादन जमानत एकिन गरी पठाएको बारे ।

उपरोक्त सम्बन्धमा त्यस कार्यालयका च.नं. १०६५ मिति २०७८।०३।२२ को पत्र प्राप्त भई व्यहोरा अवगत भयो । सो सम्बन्धमा यस कार्यालयका ग्राहक श्री सि.एम.-मंगलदिप-स्लेट जे/भि लाई निम्न लिखित कार्यसम्पादन जमानत यस कार्यालय बाट जारी भएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछौं ।

| सि.न. | जारी मिति | जमानी नं. | रकम रु. | अन्तिम मिति |
|-------|------------|-------------------------|----------------|-------------|
| १ | २०७८।०३।२१ | पि.वि.०१०३।०१९५।४७९५।२१ | रु.४५,८४,०१३।- | २०८०।१२।३० |

[Handwritten signature]

भवदीय,

१-१-५
२०६८।३।२३
शाखा प्रबन्धक



पञ्चालझरना गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय



पत्र संख्या २०७७/०७८
चलानी नम्बर: १०६६



www.pachaljharanamun.gov.np
Email: pachaljharanagaupalika@gmail.com
Ita.pachaljharanamun@gmail.com

मिति : २०७८/०३/२२

विषय - कार्यसम्पादन जमानत एकिन गरी पठाई दिनुहुन ।

श्री कृषि विकास बैंक

शाखा कार्यालय, कालिमाटी, काठमाडौं

यस कार्यालयको मिति २०७८/०१/२८ गते राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित बोलपत्र सम्बन्धी PRM/PPCP/KKT/NCB/11/2077/2078 को सूचना बमोजिम श्री CM-MANGALDEEP-SLATE J/V, काठमाडौं को नाममा मिति २०७८/०३/११ गते बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय पत्रको सुचना प्रकाशित भई तहाँ कार्यालय बाट मिति २०७८/०३/२१ गते निज निर्माण सेवाको नाममा जारी भएको रु. ४५,८४,०१३.०० बराबरको कार्यसम्पादन जमानत पत्र (PB103/0195/4795/21) सककल हो/होईन ? एकिन गरी सोको जानकारी यस कार्यालयमा पठाई सहयोग गरी दिनुहुन अनुरोध छ ।

नि.प्रमुख प्रशासकीय



शिवकुमार पौडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

M. - MANGALDEEP - SLATE JV

Joint Venture
Subidhanagar, Kathmandu
Tel: 9851199651, 9851162781

दिनांक: 2078/03/21

श्रीमान प्रमुख ज्यू

पञ्चालभरना गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

खानीकोट, कर्णाली प्रदेश

विषय: टेन्डा सम्भेता सम्बन्धमा।

सन्तोष

प्रस्तुत विषयमा यस पञ्चालभरना गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय खानीकोट अन्तर्गत टेन्डा नं: PRM/PPCP/KKT/NCB/11/2077/078 को Pachaljharana Padmaraga (Trail Route) Construction Project को यस सि. एम. - स्लेट जे. भि. ने पञ्चालभरना विभागे कार्य गर्न टेन्डा सम्भेता गत आवश्यक कागजान सहित यो निवेदन पेश गर्दछु।

निवेदक



सि. एम. - मंगलदिप - स्लेट जे. भि.

मनोज कुमार तामाङ

वि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

पञ्चालभरना गाउँपालिका
प्रमाणित प्रतिलिपी

कृषि विकास बैंक लिमिटेड

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कृषि विकास बैंकलाई प्राप्ति प्राप्त संस्था

N^o 408263

ORIGINAL

Branch Office, Kalimati.

Phone: 014283038

Fax: 014270284

email: kalimati_banking@adbl.gov.np

DATE: 2078/03/21

G. NO: PB103/0195/4795/21

Performance Bank Guarantee

To,
Pachaljarna Rural Municipality,
Office of the Rural Municipal Executive,
Padechha, Kalikot, Nepal.

We have been informed that M/s C.M.-Mangaijarp-Slate JV Kathmandu, Nepal. (hereinafter called "the Contractor") has been notified by you to sign the for the Contract Number: PRM/PPCP/KKT/NCB/11/2077/078. Pachaljarna Padmarga Construction Project. (hereinafter called "the Contract").

Furthermore, we understand that, according to the conditions of the Contract, a performance guarantee is required.

At the request of the Contractor, we Agricultural Development Bank Ltd. Kalimati Branch hereby irrevocably undertake to pay you any sum or sums not exceeding in total an amount of NRS. 45,84,013.00 (Nepalese Rupees Forty Five Lakhs Eighty Four Thousand Thirteen Only) such sum being payable in Nepalese Rupees, upon receipt by us of your first demand in writing accompanied by a written statement stating that the Contractor is in breach of its obligation(s) under the Contract, without your needing to prove or to show grounds for your demand or the sum specified therein.


This guarantee will be effective from B.S. 2078/03/21 and remain in force up to 2080/12/30 Any demand in respect to this guarantee should reach the bank not later than above date.

Seal of Bank and Signature(s)

Branch Manager

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

पत्रालयका माउण्टेड प्रमाणित प्रतिलिपी



पचालझरना गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय



पत्र संख्या : २०७७/७८
चलानी नम्बर : ११०९

मिति २०७८/०३/२५

विषय : पहिलो किस्तार निकास सम्बन्धमा ।

श्री संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौं ।

प्रस्तुत विषयमा तहाँ मन्त्रालयबाट पर्यटन पूर्वाधार निर्माण तथा पर्यटकीय उपज विकास साझेदारी आयोजनामा छनोट भएको यस पचालझरना गाउँपालिकाको मिति २०७८/०१/२८ सूचना अनुसार भएको पचालझरना पदमार्ग निर्माण ठेक्का नं. PRM/PPCP/KKT/NCB/11/2077/078 को श्री CM-MANGALEDEEP-SLATE J/V. काठमाडौं र हाम्रो गाउँपालिका बिच मिति २०७८/०३/२३ गते सम्झौता भइ मिति २०७८/०३/२४ गते निजलाइ कार्यआदेश दिइएकोले तपसिलमा उल्लेखित पहिलो किस्ता रकम निकास पठाइ दिनु हुन अनुरोध छ ।

तपसिल:

| क्र. स. | आयोजनाको नाम | कुल लागत साझेदारी मन्त्रालय र स्थानीय तहको | पहिलो किस्तामा २०% | | | | |
|---------|-----------------------------------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | कबुल अंक | मन्त्रालय ७० % | स्थानीय तह ३०% | मन्त्रालय ७० % | स्थानीय तह ३०% |
| १ | पदमार्ग मार्ग (ट्रिल रुट) निर्माण | ३३२४०५१२ | २३२६८३५८.१५ | ९९७२१५३ | ४६५३६७१.६ | १९९४४३०.७० | ६६४८१०२ |

पचालझरना गाउँपालिका
प्रमाणित प्रतिलिपी

नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

शिवकुमार शर्मा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत




नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय

मान्म, कालिकोट



पत्र संख्या : २०७८/७९

चलानी नं. : १०६

मिति: २०७८/०८/२२

बिषय:- जानकारी सम्बन्धमा ।

श्री पचालझरना गाउँपालिकाको कार्यालय,
पणेक्षा, पचालझरना कालिकोट ।

श्री दुर्गा/योजना/लेखा

प्रस्तुत बिषयमा तहाँ कार्यालयको पत्रसंख्या ०७८/७९, च.नं.२६५, मिति २०७८/०८/२० गतेको पत्रानुसार आ.व. २०७७/०७८ मा त्यस कार्यालयको नाममा शर्त अनुदान अन्तर्गत पचालझरना पदमार्ग निर्माण क्रियाकलापमा विनियोजित रु.४६५३,६००.०० यस कार्यालयको TSA System बाट निकास नभएको ब्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

बिसन्तराज श्रेष्ठ
कार्यालय नियन्त्रक

बोधार्थ:

श्री सँस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडयन मन्त्रालय
सिंहदरवार काठमाण्डौ ।

दुर्गा नं. ३५५
दुर्गा मिति : २०७८/०८/२३

नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

पचालझरना गाउँपालिका
प्रमाणित प्रतिलिपी

व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन : विकास, समृद्धि र सुशासन

फ्याक्स नं. : ०८७-४४०११७

Email : dtcokallkot@gmail.com

टेलिफोन नं. : ०८७-४४०११७